

LAMPUNG BARAT



# LAPORAN PENGUKURAN KINERJA

**Tahun Anggaran 2024**

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**



Jl. Teratai No.5 Way Mengaku, Liwa



dinas.pupr.lambar@gmail.com



pupr\_lampungbarat

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, sehingga Laporan Pengukuran Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 dapat diselesaikan.

Untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang dipercayakan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat dalam mengelola pembangunan infrastruktur daerah berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026.

Penyusunan Laporan Pengukuran Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini telah diupayakan sebaik mungkin, namun demikian tentunya masih banyak kekurangan yang perlu kami perbaiki dan ditingkatkan pada tahun yang akan datang. Semoga Laporan Kinerja ini telah dapat mencerminkan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat tahun 2024.

Liwa, Februari 2025

Pt. KEPALA DINAS PEKERJAAAN  
UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,



MIA MIRANDA, S.T

Pembina Tk.I

NIP. 19720905 200212 2 004

## **BAB I**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

Tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yaitu Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan serta tangguh bencana. Tujuan ini bermakna meningkatkan konektivitas antar wilayah, dengan meningkatnya infrastruktur wilayah dan permukiman yang mantap, meningkatnya kesesuaian pembangunan berdasarkan perencanaan tata ruang, meningkatnya sistem jaringan/konektivitas perhubungan, dan meningkatnya kelestarian lingkungan hidup dan dengan tetap memperhatikan aspek kebencanaan.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 4 (tahun ) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

**Tabel 1.1****Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja****Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat**

| NO  | TUJUAN                              | SASARAN   | INDIKATOR KINERJA  | TARGET KINERJA PADA TAHUN |       |       |       |
|-----|-------------------------------------|---|--|---------------------------|-------|-------|-------|
|     |                                     |   |  | 2023                      | 2024  | 2025  | 2026  |
| (1) | (2)                                 | (3)   | (4)  | (5)                       | (6)   | (7)   | (8)   |
| 1   | Indeks Layanan Infrastruktur Daerah | Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan               | Persentase Jalan Mantap  | 63,45                     | 64,90 | 66,35 | 67,80 |
|     |                                     | Meningkatnya Layanan Infrastruktur Irigasi              | Persentase Luas Layanan Irigasi  | 57,26                     | 58,17 | 59,09 | 60,00 |
|     |                                     | Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman | Persentase Sarana dan Prasarana Lingkungan                               | 77,68                     | 78,78 | 80,28 | 81,38 |
|     |                                     | Meningkatnya Pemanfaatan Lahan Sesuai RTRW              | Persentase Luas Lahan Yang dimanfaatkan Sesuai dengan Rencana Tata Ruang | 100                       | 100   | 100   | 100   |
|     |                                     | Meningkatnya Sertifikasi Lahan Pemerintah               | Persentase Lahan Yang disertifikasi                                      | 100                       | 100   | 100   | 100   |

Renstra Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat tersebut ditujukan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 - 2026.

Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 - 2026 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPD, Forum SKPD, sehingga Renstra Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat dan *stakeholder*.

**Tabel Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja**

| No | Tujuan                                    | Indikator Kinerja                   | Satuan | Target Kinerja Tujuan Akumulatif | Realisasi Kinerja Tujuan Akumulatif | Sasaran Strategis                                       | Indikator Kinerja  | Satuan | Target Kinerja Sasaran Akumulatif | Realisasi Kinerja Sasaran Akumulatif | Penanggung Jawab |
|----|---|-------------------------------------|--------|----------------------------------|-------------------------------------|---|--|--------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------|
|    |   |                                     |        | Trw 4                            | Trw 4                               |   |  |        | Trw 4                             | Trw 4                                |                  |
| 1  | Meningkatnya Layanan Infrastruktur Daerah | Indeks Layanan Infrastruktur Daerah | %      | 70,16                            | 69,06                               | Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan               | Persentase Jalan Mantap  | %      | 64,90                             | 58,80                                | KADIS            |
|    |   |                                     |        |                                  |                                     | Meningkatnya Layanan Infrastruktur Irigasi              | Persentase Luas Layanan Irigasi  | %      | 58,17                             | 58,17                                | KADIS            |
|    |   |                                     |        |                                  |                                     | Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman | Persentase Sarana dan Prasarana Lingkungan                               | %      | 78,78                             | 79,64                                | KADIS            |
|    |   |                                     |        |                                  |                                     | Meningkatnya Pemanfaatan Lahan Sesuai RTRW              | Persentase Luas Lahan Yang dimanfaatkan Sesuai dengan Rencana Tata Ruang | %      | 100                               | 100                                  | KADIS            |
|    |   |                                     |        |                                  |                                     | Meningkatnya Sertifikasi Lahan Pemerintah               | Persentase Lahan Yang disertifikasi                                      | %      | 100                               | 100                                  | KADIS            |



**BAB II**  
**ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA**

**A. SASARAN**

|   |
|---|
| <b>Sasaran 1</b>                          |
| Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan |

**1. Pencapaian Sasaran**

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel**

**Analisis Pencapaian Sasaran 1**  
**Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan**

| No | Indikator Kinerja       | Capaian 2022 | Capaian 2023 | Tahun 2024 |           |         | Target Akhir Renstra 2026 | Capaian s/d 2024 terhadap 2026 |
|----|-------------------------|--------------|--------------|------------|-----------|---------|---------------------------|--------------------------------|
|    |                         |              |              | Target     | Realisasi | Capaian |                           |                                |
| 1  | Persentase Jalan Mantap | 72,69        | 57,39        | 64,90      | 58,80     | 90      | 67,80 %                   | 86,72%                         |

Berdasarkan SK Bupati nomor: B/243/KPTS/III.03/2017 tentang penetapan ruas-ruas jalan menurut statusnya sebagai jalan kabupaten, memiliki panjang jalan kabupaten 724 KM. Dan telah di rubah SK Bupati Nomor :B/323/KPTS/III.03/2023 tentang Ruas Jalan Kabupaten tanggal 4 Desember 2023 dengan panjang 668,9 KM Target jalan mantap sesuai Renstra Dinas PUPR tahun 2023-2026 sebesar 67,8%, sesuai dengan peraturan menteri PU Nomor : 13/PRT/M/2011 tentang tata cara pemeliharaan dan penilikan jalan, bahwa jalan dengan kondisi pelayanan mantap adalah ruas-ruas jalan dalam kondisi baik atau sedang.

Berdasarkan Hasil dari survei kondisi jalan yang telah dilakukan oleh Bidang Bina Marga Dinas PUPR pada tahun 2024 di dapat kondisi jalan mantap tahun 2024 sebesar 58,8 % dan tidak mantap sebesar 41,2% dari panjang Ruas

Jalan kabupaten 668,9 KM berdasarkan SK Bupati Nomor B/323/KPTS/III.03/2023 tentang Ruas Jalan Kabupaten tanggal 4 Desember 2023 Formulasi Pengukuran Persentase Jalan Mantap tahun 2023 :

$$\begin{aligned} \text{Jalan Mantap} &= (\sum \text{Jalan Kabupaten Kondisi Mantap} / \sum \text{Panjang Jalan Kabupaten}) \times 100 \% \\ &= (393,31 \text{ KM} / 668,9 \text{ KM}) \times 100 \% \\ &= \mathbf{58,8 \%} \end{aligned}$$

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Persentase Jalan Mantap" adalah sebesar 58,8% dari target sebesar 64,90% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 90%.

Tahun 2024 adalah tahun ke 2 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Persentase Jalan Mantap" tahun ini adalah sebesar 58,8% , bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Sebesar 67,80 % maka capaian kinerjanya mencapai nan 84,65%

## Sasaran 2

Meningkatnya Layanan Infrastruktur Irigasi

### 1. Pencapaian Sasaran

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel**

### **Analisis Pencapaian Sasaran 2**

#### **Meningkatnya Layanan Infrastruktur Irigasi**

| No | Indikator Kinerja               | Capaian 2022 | Capaian 2023 | Tahun 2024 |           |         | Target Akhir Renstra 2026 | Capaian s/d 2024 terhadap 2026 |
|----|---------------------------------|--------------|--------------|------------|-----------|---------|---------------------------|--------------------------------|
|    |                                 |              |              | Target     | Realisasi | Capaian |                           |                                |
| 1  | Persentase Luas Layanan Irigasi | 56,34        | 57,26        | 58,17      | 58,17     | 100     | 60,00                     | 96,95%                         |

Bidang irigasi yang merupakan prasarana vital dalam menentukan keberhasilan tujuan pemerintah dalam mewujudkan bangsa ini untuk berkedaulatan dalam bidang pangan, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat

berkewajiban mendukung Program Ketahanan Pangan Nasional. Untuk itu perlu dilakukan penetapan target penanganan prasarana irigasi.

Berdasarkan SK Menteri Pekerjaan Umum Nomor 239 Tahun 2014 tentang Status Daerah Irigasi, jumlah Daerah Irigasi (DI) di Kabupaten Lampung Barat menjadi 118 DI dengan luas sawah 11.442,51 Ha. Target Persentase Luas Layanan Irigasi sesuai Renstra Dinas PUPR tahun 2024 sebesar 58,17%.

Formulasi Pengukuran Persentase Luas Layanan Irigasi:

$$\begin{aligned} \text{Persentase Luas Layanan Irigasi} &= \left( \frac{\sum \text{Daerah Irigasi yang terlayani}}{\sum \text{Luas daerah Irigasi}} \right) \times 100 \% \\ &= \left( \frac{6.656,11 \text{ Ha}}{11.442,51 \text{ Ha}} \right) \times 100 \% \\ &= \mathbf{58,17 \%} \end{aligned}$$

Sasaran Meningkatnya Layanan Infrastruktur Irigasi dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Persentase Luas Layanan Irigasi " adalah sebesar dari target sebesar 58,17% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini mencapai target yang diperjanjikan.

Tahun 2024 adalah tahun ke 2 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Persentase Luas Layanan Irigasi " tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat maka capaian kinerjanya mencapai nan 95%

### **Sasaran 3**

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman

#### **1. Pencapaian Sasaran**

Pencapaian sasaran 3 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel**

**Analisis Pencapaian Sasaran 3**

**Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman**

| No | Indikator Kinerja                          | Capaian 2022 | Capaian 2023   | Tahun 2024 |           |         | Target Akhir Renstra 2026 | Capaian s/d 2023 terhadap 2026 |
|----|--|--------------|----------------|------------|-----------|---------|---------------------------|--------------------------------|
|    |  |              |                | Target     | Realisasi | Capaian |                           |                                |
| 1  | Persentase Sarana dan Prasarana Lingkungan | 76,58 %      | <b>77,80 %</b> | 78,78      | 79,64     | 101,00  | 81,38                     | 97,86%                         |

Dalam upaya meningkatkan kualitas hidup penduduk di suatu wilayah, salah satu fokus utama adalah peningkatan sarana dan prasarana lingkungan permukiman. Sarana dan prasarana ini merupakan fondasi penting dalam menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan berkelanjutan bagi masyarakat. Meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan permukiman bukan hanya sekadar pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga mencakup perencanaan yang holistik untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk, menjaga keberlanjutan lingkungan, serta meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Formulasi Pengukuran Persentase Sarana dan Prasarana Lingkungan:

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase Sarana dan Prasarana Lingkungan} &= (0,2 \times \text{Persentase Akses Air bersih}) + (0,4 \times \text{persentase Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak}) + \\
 &+ (0,2 \times \text{Persentase jalan Lingkungan Kondisi baik}) + \\
 &+ (0,1 \times \text{Persentase penanganan rumah tidak layak huni}) + (0,1 \times \text{persentase Rumah Tangga dengan Sanitasi Aman}) \\
 &= (0,2 \times 88,48) + (0,4 \times 99,65) + (0,2 \times 62,2) + (0,1 \times 92,98) + (0,1 \times 0,35) \\
 &= \mathbf{79,64 \%}
 \end{aligned}$$

Sasaran Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator "Persentase Sarana dan Prasarana Lingkungan" adalah sebesar dari target sebesar 79,64 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 101.%, capaian ini mencapai target yang diperjanjikan.

Tahun 2024 adalah tahun ke 2 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Persentase Sarana dan Prasarana Lingkungan" tahun ini adalah sebesar 101.%, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat maka capaian kerjanya mencapai nan 97,86%

**a. Persentase Akses Air bersih**

**Tabel**

**Analisis Pencapaian Pendukung Sasaran  
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman  
Persentase Akses Air bersih**

| No | Indikator Kinerja           | Capaian 2022 | Capaian 2023 | Tahun 2024 |           |         | Target Akhir Renstra 2026 | Capaian s/d 2024 terhadap 2026 |
|----|-----------------------------|--------------|--------------|------------|-----------|---------|---------------------------|--------------------------------|
|    |                             |              |              | Target     | Realisasi | Capaian |                           |                                |
| 1  | Persentase Akses Air bersih | 88,25 %      | 89,00 %      | 89,00 %    | 88,48 %   | 99,42%  | 91,25 %                   | 95,61 %                        |

Dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menjaga keberlanjutan lingkungan, penting bagi suatu wilayah untuk memastikan ketersediaan akses terhadap air bersih. Akses yang memadai terhadap air bersih memiliki dampak yang signifikan terhadap kesehatan, kebersihan, dan produktivitas masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, dalam rangka mencapai persentase sarana dan prasarana lingkungan yang optimal, persentase akses terhadap air bersih menjadi salah satu indikator kunci yang harus diperhatikan.

persentase sarana dan prasarana lingkungan, termasuk di dalamnya akses terhadap air bersih, tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki akses yang memadai terhadap fasilitas dan layanan dasar

yang mendukung kesejahteraan dan keberlanjutan lingkungan. Persentase sarana dan prasarana lingkungan yang tinggi mencerminkan komitmen Kabupaten Lampung Barat terhadap pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif, di mana semua lapisan masyarakat dapat menikmati manfaat dari lingkungan yang sehat dan berkelanjutan,

pencapaian pendukung sasaran dalam meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan permukiman, dengan fokus pada persentase akses air bersih. Indikator kinerja yang diukur adalah persentase akses air bersih, yang menunjukkan peningkatan dari 88,25% pada tahun 2022 menjadi 89,00% pada tahun 2023. Target untuk tahun 2024 ditetapkan sebesar 89,00%, dan realisasi hingga saat ini mencapai 88,48%, menunjukkan capaian sebesar 99,42% dari target tahunan. Target akhir Rencana Strategis (Renstra) tahun 2026 adalah 91,25%, dan capaian hingga tahun 2024 terhadap target tersebut adalah 95,61%. Secara keseluruhan, data menunjukkan kemajuan yang positif dalam meningkatkan akses air bersih, dengan capaian yang hampir memenuhi target tahunan dan kemajuan yang signifikan menuju target Renstra 2026.%

**b. Persentase Rumah Tangga Yang memiliki Sanitasi Layak**

**Tabel**

**Analisis Pencapaian Pendukung Sasaran**

**Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman**

**Persentase Rumah Tangga Yang memiliki Sanitasi Layak**

| No | Indikator Kinerja                                    | Capaian 2022 | Capaian 2023 | Tahun 2024 |           |         | Target Akhir Renstra 2026 | Capaian s/d 2023 terhadap 2026 |
|----|--|--------------|--------------|------------|-----------|---------|---------------------------|--------------------------------|
|    |  |              |              | Target     | Realisasi | Capaian |                           |                                |
| 1  | Persentase Rumah Tangga Yang memiliki Sanitasi Layak | 93,78 %      | 95,46 %      | 96,30      | 99,65%    | 103,48% | 98,82 %                   | 100,84 %                       |

Dalam upaya mencapai lingkungan yang sehat dan berkelanjutan, sanitasi yang layak merupakan salah satu aspek penting yang harus diperhatikan. Sanitasi yang baik tidak hanya memengaruhi kesehatan individu dan masyarakat

secara keseluruhan, tetapi juga berkontribusi pada pelestarian lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, dalam konteks capaian persentase sarana dan prasarana lingkungan, persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi layak menjadi indikator penting yang mencerminkan kualitas lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi layak sangat penting karena berdampak langsung pada kesehatan masyarakat, kesetaraan gender, pelestarian lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan. Sanitasi yang baik mengurangi risiko penyebaran penyakit menular, meningkatkan kesejahteraan perempuan dengan memberikan rasa aman dan nyaman, menjaga kebersihan lingkungan dari pencemaran limbah, serta menjadi indikator kunci dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan dengan menciptakan lingkungan yang sehat dan inklusif..

Capaian Persentase Sarana dan Prasarana Lingkungan Dalam konteks capaian persentase sarana dan prasarana lingkungan, termasuk akses terhadap sanitasi yang layak, tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat memiliki akses yang memadai terhadap fasilitas dan layanan dasar yang mendukung kesejahteraan dan keberlanjutan lingkungan. Persentase sarana dan prasarana lingkungan yang tinggi mencerminkan komitmen suatu negara atau wilayah terhadap pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, di mana semua individu memiliki hak yang sama untuk hidup dalam lingkungan yang sehat dan aman.

pencapaian target peningkatan sarana dan prasarana lingkungan permukiman, khususnya persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi layak. Data menunjukkan peningkatan capaian dari 93,78% pada tahun 2022 menjadi 95,46% pada tahun 2023. Target tahun 2024 sebesar 96,30% berhasil dilampaui dengan realisasi mencapai 99,65% capaian 103,48%. Target akhir Renstra 2026 adalah 98,82%, dan capaian hingga tahun 2024 telah melampaui target tersebut dengan angka 100,34%. Secara keseluruhan, pencapaian target sanitasi layak berjalan baik dan telah melampaui target Renstra 2026. Upaya-upaya yang berhasil perlu dipertahankan dan ditingkatkan, serta evaluasi program perlu

dilakukan untuk mengidentifikasi faktor keberhasilan. Capaian akhir RPJMD 2017-2022 untuk Akses Air bersih sebesar 93,78%

**c. Persentase Jalan Lingkungan Kondisi Baik**

**Tabel**  
**Analisis Pencapaian Pendukung Sasaran**  
**Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman**  
**Persentase Jalan Lingkungan Kondisi Baik**

| No | Indikator Kinerja                        | Capaian 2022 | Capaian 2023 | Tahun 2024 |           |         | Target Akhir Renstra 2026 | Capaian s/d 2023 terhadap 2026 |
|----|--|--------------|--------------|------------|-----------|---------|---------------------------|--------------------------------|
|    |  |              |              | Target     | Realisasi | Capaian |                           |                                |
| 1  | Persentase Jalan Lingkungan Kondisi Baik | 60 %         | 62 %         | 64 %       | 62,1%     | 97 %    | 70 %                      | 88,71 %                        |

Infrastruktur jalan merupakan elemen vital dalam membangun lingkungan yang berkelanjutan dan memastikan keterhubungan antarwilayah yang lancar. Kondisi jalan yang baik tidak hanya mempengaruhi mobilitas masyarakat, tetapi juga memiliki dampak yang signifikan pada lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, dalam konteks capaian persentase sarana dan prasarana lingkungan, persentase jalan lingkungan yang berada dalam kondisi baik menjadi indikator penting yang mencerminkan keberhasilan dalam pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Berdasarkan SK Bupati Nomor: B/273/KPTS/II.08/2013 tahun 19 juli 2013 tentang Penetapan Ruas-ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai jalan Desa (Pekon), panjang jalan sepanjang 382,47 KM Panjang jalan Lingkungan Kondisi baik tahun 2022 sebesar 60%.

Persentase jalan lingkungan yang memadai memegang peranan krusial dalam pencapaian persentase sarana dan prasarana lingkungan yang optimal. Jalan lingkungan yang baik memastikan aksesibilitas yang lancar bagi warga

untuk beraktivitas sehari-hari, meningkatkan kualitas hidup, mendukung sarana dan prasarana lainnya, meningkatkan nilai properti, dan berdampak positif pada kesehatan lingkungan. Akses jalan yang baik memudahkan pembangunan, pemeliharaan, dan perbaikan sarana dan prasarana lainnya, seperti jaringan air bersih, sanitasi, listrik, dan telekomunikasi. Investasi dalam pembangunan dan pemeliharaan jalan lingkungan adalah investasi dalam kualitas hidup warga, pembangunan ekonomi, dan kelestarian lingkungan.

Capaian Persentase Sarana dan Prasarana Lingkungan: Dalam konteks capaian persentase sarana dan prasarana lingkungan, termasuk jalan lingkungan yang kondisinya baik, tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa infrastruktur yang ada dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif, sambil memperhatikan perlindungan lingkungan dan keberlanjutan. Persentase sarana dan prasarana lingkungan yang tinggi mencerminkan komitmen Kabupaten Lampung Barat terhadap pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan.

Pencapaian peningkatan sarana dan prasarana lingkungan permukiman, khususnya persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik. Pada tahun 2022, persentase jalan lingkungan dengan kondisi baik adalah 60%, meningkat menjadi 62% pada tahun 2023. Target untuk tahun 2024 adalah 64%, dengan realisasi saat ini 62,1%, menunjukkan 97% pencapaian dari target tahunan. Target akhir Rencana Strategis (Renstra) tahun 2026 adalah 70%, dan capaian hingga tahun 2023 terhadap target tersebut adalah 88,71%. Secara keseluruhan, data menunjukkan peningkatan kondisi jalan lingkungan, namun diperlukan upaya berkelanjutan untuk mencapai target. Capaian Akhir RPJMD tahun 2017-2022 yaitu sebesar 60 %.

**d. Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni.**

**Tabel**  
**Analisis Pencapaian Pendukung Sasaran**  
**Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman**  
**Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni**

| No | Indikator Kinerja                            | Capaian 2022 | Capaian 2023 | Tahun 2024 |           |         | Target Akhir Renstra 2026 | Capaian s/d 2024 terhadap 2026 |
|----|--|--------------|--------------|------------|-----------|---------|---------------------------|--------------------------------|
|    |  |              |              | Target     | Realisasi | Capaian |                           |                                |
| 1  | Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni | 92,98        | 92,98        | 93,10      | 92,98 %   | 99,87 % | 93,21                     | 99,88%                         |

Penanganan rumah tidak layak huni menjadi elemen krusial dalam upaya mencapai sasaran persentase sarana dan prasarana lingkungan yang optimal. Rumah yang tidak layak huni tidak hanya menciptakan kondisi kehidupan yang tidak aman dan tidak sehat bagi penghuninya tetapi juga memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap lingkungan sekitarnya. Dalam konteks ini, persentase penanganan rumah tidak layak huni menjadi indikator penting dalam mengevaluasi kualitas dan keberlanjutan lingkungan.

Sasaran persentase sarana dan prasarana lingkungan merupakan tonggak penting dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta menjaga keberlanjutan lingkungan. Dalam hal ini, penanganan rumah tidak layak huni memegang peranan penting sebagai bagian dari upaya tersebut.

Oleh karena itu, penanganan rumah tidak layak huni harus menjadi prioritas dalam perencanaan dan pembangunan infrastruktur lingkungan. Melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, kita dapat mencapai sasaran persentase sarana dan prasarana lingkungan yang lebih baik serta meningkatkan kualitas hidup dan keberlanjutan lingkungan

pencapaian persentase penanganan rumah tidak layak huni sebagai pendukung sasaran meningkatnya sarana dan prasarana lingkungan permukiman. Data menunjukkan bahwa capaian pada tahun 2022 dan 2023 stagnan di angka 92.98%, mengindikasikan kurangnya peningkatan dalam

periode tersebut. Pada tahun 2024, target yang ditetapkan adalah 93.10%, namun realisasi menunjukkan angka 92.98%, yang berarti target tidak tercapai. Meskipun demikian, capaian realisasi terhadap target tahun 2024 adalah 99.87%, menunjukkan bahwa sebagian besar target telah terpenuhi. Target akhir Renstra 2026 adalah 93.21%, dan capaian tahun 2024 terhadap target ini adalah 99.38%, menunjukkan bahwa program ini berada di jalur yang tepat untuk mencapai target akhir. Secara keseluruhan, program penanganan rumah tidak layak huni menunjukkan kinerja yang baik dengan capaian yang mendekati target Renstra 2026, meskipun perlu ada evaluasi lebih lanjut mengenai deviasi antara target dan realisasi pada tahun 2024. Upaya yang lebih maksimal diperlukan untuk memastikan target yang telah ditetapkan dapat tercapai sepenuhnya. capaian Akhir RPJMD 2017-2022 untuk Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni 92,98 %.

#### **e. Persentase Rumah Tangga Yang memiliki Sanitasi Aman**

Peningkatan persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi aman memegang peranan penting dalam mendukung capaian sasaran persentase sarana dan prasarana lingkungan yang optimal. Sanitasi yang aman bukan hanya menjadi hak dasar setiap individu untuk hidup sehat dan berdaya, tetapi juga memiliki dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. Dalam konteks ini, persentase rumah tangga dengan sanitasi aman menjadi indikator kunci dalam mengevaluasi kemajuan menuju lingkungan yang sehat dan berkelanjutan.

Peningkatan persentase rumah tangga dengan sanitasi aman adalah fondasi utama dalam mencapai sasaran peningkatan sarana dan prasarana lingkungan permukiman yang berkualitas. Sanitasi aman bukan sekadar tentang ketersediaan fasilitas, tetapi tentang menciptakan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan. Dengan memprioritaskan sanitasi aman, kita secara langsung meningkatkan kesehatan masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia, serta mencegah pencemaran lingkungan yang merusak sumber air dan tanah. Lingkungan permukiman yang sehat mendorong produktivitas masyarakat, mengurangi beban biaya kesehatan, dan meningkatkan nilai

estetika lingkungan. Sanitasi aman adalah komponen integral dari infrastruktur permukiman yang layak, yang harus berjalan seiring dengan peningkatan sarana dan prasarana lainnya seperti air bersih, pengelolaan sampah, dan drainase. Lebih dari itu, sanitasi aman berkontribusi langsung pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya tujuan terkait kesehatan, air bersih, dan sanitasi, yang merupakan langkah penting dalam menciptakan permukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, fokus pada peningkatan persentase rumah tangga dengan sanitasi aman adalah investasi strategis dalam meningkatkan kualitas lingkungan permukiman secara menyeluruh, memastikan kesehatan, kesejahteraan, dan masa depan yang berkelanjutan bagi semua..

Oleh karena itu, peningkatan persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi aman harus menjadi prioritas dalam agenda pembangunan lingkungan. Melalui upaya bersama antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya, kita dapat mencapai sasaran persentase sarana dan prasarana lingkungan yang lebih baik serta menciptakan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan bagi semua.

### Tabel

#### Analisis Pencapaian Pendukung Sasaran Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman Persentase Rumah Tangga Yang memiliki Sanitasi Aman

| No | Indikator Kinerja                                   | Capaian 2022 | Capaian 2023 | Tahun 2024 |           |         | Target Akhir Renstra 2026 | Capaian s/d 2024 terhadap 2026 |
|----|---|--------------|--------------|------------|-----------|---------|---------------------------|--------------------------------|
|    |   |              |              | Target     | Realisasi | Capaian |                           |                                |
| 1  | Persentase Rumah Tangga Yang memiliki Sanitasi Aman | 1,22 %       | 1,22 %       | 2 %        | 0,35 %    | 17,50 % | 2,79 %                    | 12,57%                         |

Capaian kinerja nyata indikator Persentase Rumah Tangga Yang memiliki Sanitasi Aman adalah sebesar 1,22 % dari target sebesar 1,61% yang direncanakan Tahun 2023 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 75,78% capaian ini tidak mencapai target yang diperjanjikan.

Tahun 2023 adalah tahun ke 1 renstra, capaian kinerja Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni tahun ini adalah sebesar 75,78%, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat maka capaian kerjanya mencapai nan 43,73%. capaian Akhir RPJMD 2017-2022 untuk Persentase Rumah Tangga Yang memiliki Sanitasi Aman Sebesar 1,22 %.

#### Sasaran 4

Meningkatnya Pemanfaatan Lahan Sesuai RTRW

##### 1. Pencapaian Sasaran

Pencapaian sasaran 4 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel**

#### **Analisis Pencapaian Sasaran 4**

#### **Meningkatnya Pemanfaatan Lahan Sesuai RTRW**

| No | Indikator Kinerja  | Capaian 2022 | Capaian 2023 | Tahun 2024 |           |         | Target Akhir Renstra 2026 | Capaian n s/d 2024 terhadap 2026 |
|----|--|--------------|--------------|------------|-----------|---------|---------------------------|----------------------------------|
|    |  |              |              | Target     | Realisasi | Capaian |                           |                                  |
| 1  | Persentase Luas Lahan Yang dimanfaatkan Sesuai dengan Rencana Tata Ruang | 100 %        | 100 %        | 100 %      | 100 %     | 100 %   | 100 %                     | 100 %                            |

RTRW sangat penting dalam membantu pemerintah daerah mengelola penggunaan lahan dan pembangunan wilayah secara efisien, berkelanjutan, dan

berdaya dukung tinggi. Dengan memiliki RTRW yang baik, diharapkan wilayah tersebut dapat mengalami perkembangan yang teratur dan terkendali sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan.

Sasaran Meningkatnya Pemanfaatan Lahan Sesuai RTRW dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 " Persentase Luas Lahan Yang dimanfaatkan Sesuai dengan Rencana Tata Ruang " adalah sebesar dari target sebesar 100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100,00 %, capaian ini mencapai target yang diperjanjikan.

Tahun 2024 adalah tahun ke 1 renstra, capaian kinerja indikator 1 " Persentase Luas Lahan Yang dimanfaatkan Sesuai dengan Rencana Tata Ruang" tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat maka capaian kinerjanya mencapai nan 100%

**Sasaran 5**  
Meningkatnya Sertifikasi Lahan Pemerintah

**1. Pencapaian Sasaran**

Pencapaian sasaran 5 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel**  
**Analisis Pencapaian Sasaran 4**  
**Meningkatnya Sertifikasi Lahan Pemerintah**

| No | Indikator Kinerja                   | Capaian 2022 | Capaian 2023 | Tahun 2024 |           |         | Target Akhir Renstra 2026 | Capaian n s/d 2023 terhadap 2026 |
|----|-------------------------------------|--------------|--------------|------------|-----------|---------|---------------------------|----------------------------------|
|    |                                     |              |              | Target     | Realisasi | Capaian |                           |                                  |
| 1  | Persentase Lahan Yang disertifikasi | 100          | 100          | 100        | 100       | 100     | 100                       |                                  |

Sasaran Meningkatnya Sertifikasi Lahan Pemerintah dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu Persentase Lahan Yang disertifikasi dari target 100 % yang dari 50 lahan yang di sertifikasi dari target sebesar 50 sertifikat pada tahun 2024:

$$\begin{aligned} \text{Persentase Lahan Yang disertifikasi} &= (\sum \text{lahan Pemerintah yang telah disertifikasi} / \sum \text{lahan pemerintah}) \times 100 \% \\ &= (50 \text{ Sertifikat} / 50 \text{ Sertifikat}) \times 100 \% \\ &= \mathbf{100 \%} \end{aligned}$$

Capaian kinerja nyata indikator 1 " Persentase Lahan Yang disertifikasi " adalah sebesar dari target sebesar 100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini mencapai target yang diperjanjikan.

Tahun 2024 adalah tahun ke 2 renstra, capaian kinerja indikator 1 " Persentase Lahan Yang disertifikasi " tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat maka capaian kinerjanya mencapai nan 100%.

Pada akhir tahun 2022 Dinas PUPR telah Mensertifikasi lahan pemerintah sebanyak 256 Sertifikat dan pada tahun 2023 target Mensertifikasi tanah Pemerintah yaitu 50 Sertifikat dan telah disertifikasi sebanyak 50 sertifikasi. Jumlah bidang tanah Pemerintah per 31 Desember 2023 sebanyak 838 Bidang Tanah, Data Tanah yang sudah bersertifikat sebanyak 402 Bidang tanah dan data tanah yang belum bersertifikat sebanyak 436 Bidang Tanah. pada tahun 2024 target Mensertifikasi tanah Pemerintah yaitu 50 Sertifikat dan telah disertifikasi sebanyak 50 sertifikasi

Sertifikasi lahan pemerintah merupakan sebuah langkah krusial dalam upaya meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan aset publik. Dalam konteks ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memiliki peran penting dalam proses sertifikasi ini. Sertifikasi lahan oleh instansi

pemerintah merupakan salah satu strategi untuk mengoptimalkan penggunaan lahan secara tepat dan memberikan jaminan legal yang kuat atas kepemilikan serta pemanfaatan lahan tersebut.

Indikator yang digunakan untuk mengukur peningkatan sertifikasi lahan pemerintah adalah persentase luas lahan yang berhasil disertifikasi oleh Dinas PUPR. Persentase ini mencerminkan seberapa besar upaya yang telah dilakukan dalam melakukan proses sertifikasi terhadap lahan-lahan yang dimiliki oleh pemerintah. Semakin tinggi persentase tersebut, semakin besar pula dampak positifnya terhadap berbagai aspek, seperti pengelolaan aset yang lebih efektif, pengembangan infrastruktur yang terencana dengan baik, serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat dalam memanfaatkan lahan tersebut.

Dalam konteks yang lebih luas, peningkatan persentase sertifikasi lahan pemerintah juga dapat menjadi indikator kemajuan dalam upaya meningkatkan tata kelola lahan secara keseluruhan. Hal ini sejalan dengan visi pembangunan berkelanjutan yang menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berbasis pada prinsip keadilan, efisiensi, dan keberlanjutan.

Dengan demikian, meningkatnya persentase lahan yang disertifikasi oleh Dinas PUPR merupakan langkah strategis dalam memperkuat fondasi pengelolaan lahan pemerintah yang berkualitas dan berdaya saing, serta berpotensi untuk memberikan dampak positif yang signifikan bagi pembangunan yang berkelanjutan

## **B. PROGRAM DAN KEGIATAN**

Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada tahun anggaran 2024 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melaksanakan sebanyak 13 (tiga belas) program dan 21 (dua puluh satu) kegiatan dan 58 (lima puluh delapan) sub kegiatan, dengan sumber dana APBD Kabupaten Lampung Barat.

Dibawah ini adalah tabel persentase rata-rata capaian kinerja per program tahun 2024. Persentase rata-rata capaian kinerja ini dihitung dengan membandingkan target kinerja fisik dan keuangan kegiatan tahun 2024 dengan realisasi kinerja fisik dan keuangan kegiatan tahun 2024 dikali 100 persen. Berikut adalah tabel rata-rata pencapaian kinerja program di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2024

## EVALUASI KINERJA PROGRAM TAHUN 2024

### DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

| No | Sasaran Strategis                                       | Program  | Sasaran Program  | Indikator Program  | Kinerja Per triwulan Akumulatif (%) |   |        | Kinerja Per triwulan Akumulatif (%) |   |       | Keuangan Per triwulan Akumulatif (Rp) |   |                      | Keuangan Per triwulan Akumulatif (Rp) |   |                      | Penanggung Jawab                                       |
|----|---|--|--|--|-------------------------------------|---|--------|-------------------------------------|---|-------|---------------------------------------|---|----------------------|---------------------------------------|---|----------------------|--|
|    |   |  |  |  | Target                              |   |        | Realisasi                           |   |       | Target                                |   |                      | Realisasi                             |   |                      |  |
| 1  | Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan               | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      | Meningkatnya SAKIP Perangkat Daerah  | Nilai SAKIP Perangkat Daerah   | Trw 4                               | = | 83,25  | Trw 4                               | = | 80,35 | Trw 4                                 | = | Rp 7.116.148.700,00  | Trw 4                                 | = | Rp 6.701.882.592,00  | SEKRETARIS   |
|    |   | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN                                    | Meningkatnya panjang ruas jalan dalam kondisi mantap                                     | Persentase peningkatan panjang jalan dalam kondisi mantap                | Trw 4                               | = | 1,45   | Trw 4                               | = | 1,67  | Trw 4                                 | = | Rp 36.636.492.020,00 | Trw 4                                 | = | Rp 36.399.533.194,00 | KABID BINA MARGA                                       |
|    |   | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI                             | Meningkatnya kepatuhan Pelaksanaan Jasa Konstruksi sesuai dengan Peraturan               | Persentase pelaku jasa konstruksi yang patuh dengan peraturan            | Trw 4                               | = | 100,00 | Trw 4                               | = | 64,00 | Trw 4                                 | = | Rp 81.748.200,00     | Trw 4                                 | = | Rp 56.083.100,00     | KABID PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 2  | Meningkatnya Layanan Infrastruktur Irigasi              | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)                        | Meningkatnya panjang jaringan Irigasi berfungsi baik dan Pengendalian Daya Rusak Air     | Persentase peningkatan panjang Irigasi Berfungsi Baik                    | Trw 4                               | = | 0,92   | Trw 4                               | = | 0,04  | Trw 4                                 | = | Rp 3.489.063.250,00  | Trw 4                                 | = | Rp 3.477.864.450,00  | KABID PENGAIRAN  |
| 3  | Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | meningkatnya pengguna layanan air bersih   | Persentase Peningkatan Akses Air Bersih                                  | Trw 4                               | = | 0,75   | Trw 4                               | = | 0,75  | Trw 4                                 | = | Rp 549.988.900,00    | Trw 4                                 | = | Rp 546.528.677,00    | KABID CIPTA KARYA                                      |
|    |   | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH           | meningkatnya Rumah tangga yang memiliki Sanitasi atau sistem pengolahan air limbah layak | Persentase Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air limbah Layak | Trw 4                               | = | 1,68   | Trw 4                               | = | 1,68  | Trw 4                                 | = | Rp 339.214.757,00    | Trw 4                                 | = | Rp 336.899.600,00    | KABID CIPTA KARYA                                      |

|   |   |  |  |  |                |                |                             |                             |  |
|---|---|--|--|--|----------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|--|
|   |   | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | Meningkatnya Saluran Drainase kondisi baik   | Persentase Peningkatan Saluraan Drainase kondisi baik                    | Trw 4 = 50,00  | Trw 4 = 6,59   | Trw 4 = Rp 522.695.000,00   | Trw 4 = Rp 518.319.120,00   | KABID CIPTA KARYA                                      |
|   |   | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG                     | Meningkatnya bangunan Gedung Pemerintah dengan kondisi baik  | Persentase Peningkatan gedung Pemerintah dengan kondisi baik             | Trw 4 = 50,00  | Trw 4 = 50,00  | Trw 4 = Rp 4.893.358.343,00 | Trw 4 = Rp 4.853.757.975,00 | KABID PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
|   |   | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN                       | Meningkatnya penanganan Rumah korban bencana / Relokasi Program Pemerintah   | Persentase penanganan Rumah korban Bencana / Relokasi program pemerintah | Trw 4 = 50,00  | Trw 4 = 0,00   | Trw 4 = Rp 82.502.246,00    | Trw 4 = Rp -                | KABID PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
|   |   | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN                           | meningkatnya jumlah rumah layak huni   | Persentase peningkatan rumah Layak Huni                                  | Trw 4 = 0,55   | Trw 4 = 0,55   | Trw 4 = Rp 161.800.000,00   | Trw 4 = Rp 158.946.400,00   | KABID PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 4 | Meningkat nya Pemanfaatan Lahan Sesuai RTRW | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG               | Terlaksananya Persetujuan Substansi, Evaluasi, Penetapan RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota serta terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan Bidang Penataan Ruang | Persentase pemanfaatan ruang sesuai peruntukan                           | Trw 4 = 100,00 | Trw 4 = 100,00 | Trw 4 = Rp 326.777.000,00   | Trw 4 = Rp 292.162.100,00   | KABID PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 5 | Meningkat nya Sertifikasi Lahan Pemerintah  | PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN          | Terlaksananya penyelesaian Konflik Pertanahan  | Persentase Kasus yang Tertangani   | Trw 4 = 100,00 | Trw 4 = 100,00 | Trw 4 = Rp 101.430.000,00   | Trw 4 = Rp 101.013.958,00   | KABID PERTANAHAN                                       |

|  |  |  |  |   |         |            |         |            |         |                      |         |                      |                     |
|--|--|--|--|---|---------|------------|---------|------------|---------|----------------------|---------|----------------------|---------------------|
|  |  | PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>TANAH KOSONG | Terlaksana<br>Koordinasi,<br>Sinkronisasi dan<br>inventarisasi<br>penyelesaian<br>tanah kosong | Persentase<br>Koordinasi,<br>Sinkronisasi<br>dan<br>inventarisasi<br>penyelesaian<br>tanah kosong | Trw 4 = | 100,0<br>0 | Trw 4 = | 100,<br>00 | Trw 4 = | Rp<br>442.878.000,00 | Trw 4 = | Rp<br>422.360.740,00 | KABID<br>PERTANAHAN |
|--|--|--|--|---|---------|------------|---------|------------|---------|----------------------|---------|----------------------|---------------------|

EVALUASI KINERJA KEGIATAN TAHUN 2024  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

| No | Sasaran Strategis                         | Program   | Kegiatan   | Sasaran Kegiatan  | Indikator Kegiatan   | Satuan      | Kinerja Per triwulan Akumulatif |   |    | Kinerja Per triwulan Akumulatif |   |    | Keuangan Per triwulan Akumulatif |   |                     | Keuangan Per triwulan Akumulatif |   |                     | Penanggung Jawab |
|----|---|---|--|---|--|-------------|---------------------------------|---|----|---------------------------------|---|----|----------------------------------|---|---------------------|----------------------------------|---|---------------------|------------------|
|    |   |   |  |   |  |             | Target                          |   |    | Realisasi                       |   |    | Target                           |   |                     | Realisasi                        |   |                     |                  |
| 1  | Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |  |   |  |             |                                 |   |    |                                 |   |    |                                  |   |                     |                                  |   |                     |                  |
|    |   |   | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | Dokumen     | Trw 4                           | = | 8  | Trw 4                           | = | 8  | Trw 4                            | = | Rp 34.250.000,00    | Trw 4                            | = | Rp 34.139.650,00    | SEKRETARIS       |
|    |   |   |  | Tersusunnya Dokumen Penagnggaran Perangkat Daerah   | Jumlah dokumen Penganggaran Perangkat Daerah yang disusun  | Dokumen     | Trw 4                           | = | 5  | Trw 4                           | = | 5  | Trw 4                            | = | Rp 35.354.000,00    | Trw 4                            | = | Rp 35.288.800,00    | SEKRETARIS       |
|    |   |   |  | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Dokumen     | Trw 4                           | = | 12 | Trw 4                           | = | 6  | Trw 4                            | = | Rp 11.750.000,00    | Trw 4                            | = | Rp 11.749.800,00    | SEKRETARIS       |
|    |   |   | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | orang/bulan | Trw 4                           | = | 70 | Trw 4                           | = | 65 | Trw 4                            | = | Rp 5.771.663.861,00 | Trw 4                            | = | Rp 5.451.476.148,00 | SEKRETARIS       |
|    |   |   |  | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Laporan     | Trw 4                           | = | 1  | Trw 4                           | = | 1  | Trw 4                            | = | Rp 6.245.000,00     | Trw 4                            | = | Rp 6.245.000,00     | SEKRETARIS       |
|    |   |   |  | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan                 | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan                 | Laporan     | Trw 4                           | = | 4  | Trw 4                           | = | 4  | Trw 4                            | = | Rp 8.575.000,00     | Trw 4                            | = | Rp 8.550.000,00     | SEKRETARIS       |

|  |  |  |  | Keuangan<br>Bulanan/Triwula<br>nan/Semesteran<br>SKPD                                     | Keuangan<br>Bulanan/Triwula<br>nan/Semesteran<br>SKPD   |         |          |   |    |          |   |    |          |   |                     |          |   |                     |            |
|--|--|--|--|---|---|---------|----------|---|----|----------|---|----|----------|---|---------------------|----------|---|---------------------|------------|
|  |  |  |  | Tersedianya<br>Dokumen<br>Pelaporan dan<br>Analisis<br>Prognosis<br>Realisasi<br>Anggaran | Jumlah<br>Dokumen<br>Pelaporan dan<br>Analisis<br>Prognosis<br>Realisasi<br>Anggaran                  | Dokumen | Trw<br>4 | = | 1  | Trw<br>4 | = | 1  | Trw<br>4 | = | Rp<br>10.300.000,00 | Trw<br>4 | = | Rp<br>10.300.000,00 | SEKRETARIS |
|  |  |  | Administrasi<br>Kepegawaian<br>Perangkat<br>Daerah                                 | terlaksananya<br>Monitoring,<br>Evaluasi, dan<br>Penilaian Kinerja<br>Pegawai             | Jumlah<br>Dokumen<br>Monitoring,<br>Evaluasi, dan<br>Penilaian Kinerja<br>Pegawai                     | Dokumen | Trw<br>4 | = | 6  | Trw<br>4 | = | 6  | Trw<br>4 | = | Rp<br>16.245.000,00 | Trw<br>4 | = | Rp<br>16.226.000,00 | SEKRETARIS |
|  |  |  | Administrasi<br>Umum<br>Perangkat<br>Daerah  | Tersedianya<br>Komponen<br>Instalasi<br>Listrik/Penerang<br>an Bangunan<br>Kantor         | Jumlah Paket<br>Komponen<br>Instalasi<br>Listrik/Penerang<br>an Bangunan<br>Kantor yang<br>Disediakan | Paket   | Trw<br>4 | = | 4  | Trw<br>4 | = | 4  | Trw<br>4 | = | Rp<br>5.980.000,00  | Trw<br>4 | = | Rp<br>5.980.000,00  | SEKRETARIS |
|  |  |  |  | Tersedianya<br>Barang Cetak<br>dan<br>Penggandaan   | Jumlah Paket<br>Barang Cetak<br>dan<br>Penggandaan<br>yang Disediakan                                 | Paket   | Trw<br>4 | = | 8  | Trw<br>4 | = | 8  | Trw<br>4 | = | Rp<br>33.010.000,00 | Trw<br>4 | = | Rp<br>33.010.000,00 | SEKRETARIS |
|  |  |  |  | Tersedianya<br>Bahan Bacaan<br>dan Peraturan<br>Perundang-<br>undangan                    | Jumlah<br>Dokumen Bahan<br>Bacaan dan<br>Peraturan<br>Perundang-<br>undangan yang<br>Disediakan       | Dokumen | Trw<br>4 | = | 4  | Trw<br>4 | = | 4  | Trw<br>4 | = | Rp<br>9.360.000,00  | Trw<br>4 | = | Rp<br>9.300.000,00  | SEKRETARIS |
|  |  |  |  | Terlaksananya<br>Fasilitasi<br>Kunjungan<br>TamU  | Jumlah Laporan<br>Fasilitasi<br>Kunjungan<br>TamU   | Laporan | Trw<br>4 | = | 12 | Trw<br>4 | = | 6  | Trw<br>4 | = | Rp<br>9.715.000,00  | Trw<br>4 | = | Rp<br>9.715.000,00  | SEKRETARIS |
|  |  |  |  | Terlaksananya<br>Penyelenggara<br>an Rapat<br>Koordinasi dan<br>Konsultasi<br>SKPD        | Jumlah Laporan<br>Penyelenggara<br>an Rapat<br>Koordinasi dan<br>Konsultasi<br>SKPD                   | Laporan | Trw<br>4 | = | 12 | Trw<br>4 | = | 6  | Trw<br>4 | = | Rp<br>57.570.000,00 | Trw<br>4 | = | Rp<br>57.453.500,00 | SEKRETARIS |
|  |  |  | Pengadaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>Daerah | Terlaksananya<br>pengadaan<br>barang milik<br>daerah                                      | Jumlah Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>Daerah yang<br>diadakan         | Unit    | Trw<br>4 | = | 31 | Trw<br>4 | = | 29 | Trw<br>4 | = | Rp<br>80.400.000,00 | Trw<br>4 | = | Rp<br>80.000.000,00 | SEKRETARIS |



|   |  |  |  |  |   |              |     |   |        |     |   |        |     |   |                     |     |   |                     |                   |
|---|--|--|--|--|---|--------------|-----|---|--------|-----|---|--------|-----|---|---------------------|-----|---|---------------------|-------------------|
|   |  |  | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota  | Meningkatnya Penanganan lokasi rawan genangan banjir | Jumlah titik lokasi yang rawan genangan banjir yang ditangani | Lokasi       | Trw | = | 4      | Trw | = | 1      | Trw | = | Rp 882.387.300,00   | Trw | = | Rp 879.652.000,00   | KABID PENGAIRAN   |
|   |  |  | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota | Meningkatnya panjang jaringan irigasi kondisi baik   | Jumlah Panjang Jaringan Irigasi kondisi Baik                  | KM           | Trw | = | 0,36   | Trw | = | 0,05   | Trw | = | Rp 2.606.675.950,00 | Trw | = | Rp 2.598.212.450,00 | KABID PENGAIRAN   |
| 3 | Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Perumahan | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM |  |  |   |              |     |   |        |     |   |        |     |   |                     |     |   |                     |                   |
|   |  |  | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota  | Terbangunnya SPAM Berbasis Masyarakat                | Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPAM                    | SR           | Trw | = | 1      | Trw | = | 1      | Trw | = | Rp 549.988.900,00   | Trw | = | Rp 546.528.677,00   | KABID CIPTA KARYA |
|   |  | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH           |  |  |   |              |     |   |        |     |   |        |     |   |                     |     |   |                     |                   |
|   |  |  | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota   | Terbangunnya Sarana dan Prasarana Sanitasi           | Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani Sanitasi        | Rumah Tangga | Trw | = | 20     | Trw | = | 50     | Trw | = | Rp 339.214.757,00   | Trw | = | Rp 336.899.600,00   | KABID CIPTA KARYA |
|   |  | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE             |  |  |   |              |     |   |        |     |   |        |     |   |                     |     |   |                     |                   |
|   |  |  | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota  | Terbangunnya Sistem Drainase Lingkungan              | Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun             | M            | Trw | = | 375,00 | Trw | = | 375,00 | Trw | = | Rp 522.695.000,00   | Trw | = | Rp 518.319.120,00   | KABID CIPTA KARYA |

|   |   |   |   |  |   |            |     |   |   |     |   |   |     |   |                     |     |   |                     |  |
|---|---|---|---|--|---|------------|-----|---|---|-----|---|---|-----|---|---------------------|-----|---|---------------------|--|
|   |   | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG        |   |  |   |            |     |   |   |     |   |   |     |   |                     |     |   |                     |  |
|   |   |   | Penyelenggara n Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | Terlaksananya Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota  | Jumlah Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota                                     | Unit       | Trw | = | 6 | Trw | = | 6 | Trw | = | Rp 4.893.358.343,00 | Trw | = | Rp 4.853.757.975,00 | KEPALA BIDANG CIPTA KARYA                              |
|   |   | PROGRAM PENGEMBA NGAN PERUMAHAN         |   |  |   |            |     |   |   |     |   |   |     |   |                     |     |   |                     |  |
|   |   |   | Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota   | Terbangunnya rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota   | Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun  | Unit Rumah | Trw | = | 3 | Trw | = | 0 | Trw | = | Rp 82.502.246,00    | Trw | = | Rp -                | KABID PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
|   |   | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN              |   |  |   |            |     |   |   |     |   |   |     |   |                     |     |   |                     |  |
|   |   |   | Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman   | Terlaksananya penyusunan dan/atau Review serta Terlegalisasinya Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh | Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh yang Tersusun dan/atau Tereview serta Terlegalisasi | Dokumen    | Trw | = | 1 | Trw | = | 1 | Trw | = | Rp 161.800.000,00   | Trw | = | Rp 158.946.400,00   | KABID PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 4 | Meningkat nya Pemanfaatan Lahan Sesuai RTRW | PROGRAM PENYELENGGA RAAN PENATAAN RUANG |   |  |   |            |     |   |   |     |   |   |     |   |                     |     |   |                     |  |
|   |   |   | Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang  | Terlaksananya Persetujuan Substansi, Evaluasi, Penetapan RTRW dan  | Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi, Penetapan   | Dokumen    | Trw | = | 1 | Trw | = | 1 | Trw | = | Rp 326.777.000,00   | Trw | = | Rp 292.162.100,00   | KABID PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN                    |



EVALUASI KINERJA SUBKEGIATAN TAHUN 2024 TRIWULAN IV

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

| No | Sasaran Strategis                        | Program   | Kegiatan   | Sub Kegiatan   | Sasaran Sub Kegiatan  | Indikator Sub Kegiatan   | Satuan  | Kinerja Per triwulan Akumulatif |           |   | Kinerja Per triwulan Akumulatif |           |   | Keuangan Per triwulan Akumulatif |           |                  | Keuangan Per triwulan Akumulatif |           |               | Penanggung Jawab    |
|----|--|---|--|--|---|--|---------|---------------------------------|-----------|---|---------------------------------|-----------|---|----------------------------------|-----------|------------------|----------------------------------|-----------|---------------|---------------------|
|    |  |   |  |  |   |  |         | Target                          | Realisasi |   | Target                          | Realisasi |   | Target                           | Realisasi |                  | Target                           | Realisasi |               |                     |
| 1  | Meningkatnya Kualitas Infrastrukur Jalan |   |  |  |   |  |         |                                 |           |   |                                 |           |   |                                  |           |                  |                                  |           |               |                     |
|    |  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |  |  |   |  |         |                                 |           |   |                                 |           |   |                                  |           |                  |                                  |           |               |                     |
|    |  |   | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |  |   |  |         |                                 |           |   |                                 |           |   |                                  |           |                  |                                  |           |               |                     |
|    |  |   |  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah      | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | Dokumen | Trw 4                           | =         | 8 | Trw 4                           | =         | 8 | Trw 4                            | =         | Rp 34.250.000,00 | Trw 4                            | =         | Rp 34.139.650 | Perencana Ahli Muda |
|    |  |   |  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD           | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                     | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                     | Dokumen | Trw 4                           | =         | 1 | Trw 4                           | =         | 1 | Trw 4                            | =         | Rp 9.432.000,00  | Trw 4                            | =         | Rp 9.432.000  | Perencana Ahli Muda |
|    |  |   |  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dokumen | Trw 4                           | =         | 1 | Trw 4                           | =         | 1 | Trw 4                            | =         | Rp 6.525.000,00  | Trw 4                            | =         | Rp 6.525.000  | Perencana Ahli Muda |

|  |  |  |  |   |   |  |              |     |   |    |     |   |    |     |   |                     |     |   |                  |  |
|--|--|--|--|---|---|--|--------------|-----|---|----|-----|---|----|-----|---|---------------------|-----|---|------------------|--|
|  |  |  |  | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  | Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD  | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD  | Dokumen      | Trw | = | 1  | Trw | = | 1  | Trw | = | Rp 6.375.000,00     | Trw | = | Rp 6.375.000     | Perencana Ahli Muda                          |
|  |  |  |  | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD   | Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD  | Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD   | Dokumen      | Trw | = | 1  | Trw | = | 1  | Trw | = | Rp 6.551.000,00     | Trw | = | Rp 6.491.000     | Perencana Ahli Muda                          |
|  |  |  |  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan      | Trw | = | 1  | Trw | = | 1  | Trw | = | Rp 6.471.000,00     | Trw | = | Rp 6.465.800     | Perencana Ahli Muda                          |
|  |  |  |  | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Laporan      | Trw | = | 12 | Trw | = | 12 | Trw | = | Rp 11.750.000,00    | Trw | = | Rp 11.749.800    | Perencana Ahli Muda                          |
|  |  |  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |   |   |  |              |     |   |    |     |   |    |     |   |                     |     |   |                  |  |
|  |  |  |  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | Orang/ bulan | Trw | = | 70 | Trw | = | 65 | Trw | = | Rp 5.771.663.861,00 | Trw | = | Rp 5.451.476.148 | Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda |
|  |  |  |  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan  | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil   | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan   | Laporan      | Trw | = | 1  | Trw | = | 1  | Trw | = | Rp 6.245.000,00     | Trw | = | Rp 6.245.000     | Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda |

|  |  |  |   |   |   |  |         |     |   |   |     |   |   |     |   |                  |     |   |               |  |
|--|--|--|---|---|---|--|---------|-----|---|---|-----|---|---|-----|---|------------------|-----|---|---------------|--|
|  |  |  |   | Akhir Tahun SKPD  | Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD   | Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD  |         |     |   |   |     |   |   |     |   |                  |     |   |               |  |
|  |  |  |   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Laporan | Trw | = | 4 | Trw | = | 4 | Trw | = | Rp 8.575.000,00  | Trw | = | Rp 8.550.000  | Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda |
|  |  |  |   | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                    | Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah   | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah   | Dokumen | Trw | = | 1 | Trw | = | 1 | Trw | = | Rp 10.300.000,00 | Trw | = | Rp 10.300.000 | Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda |
|  |  |  | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah |   |   |  |         |     |   |   |     |   |   |     |   |                  |     |   |               |  |
|  |  |  |   | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                               | terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai   | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai   | Dokumen | Trw | = | 6 | Trw | = | 6 | Trw | = | Rp 16.245.000,00 | Trw | = | Rp 16.226.000 | Kasubbag Umum dan Kepegawaian                |
|  |  |  | Administrasi Umum Perangkat Daerah        |   |   |  |         |     |   |   |     |   |   |     |   |                  |     |   |               |  |
|  |  |  |   | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor                | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan   | Paket   | Trw | = | 4 | Trw | = | 4 | Trw | = | Rp 5.980.000,00  | Trw | = | Rp 5.980.000  | Kasubbag Umum dan Kepegawaian                |

|  |  |  |  |  |  |  |         |     |   |     |     |   |     |     |   |                  |     |   |               |                               |
|--|--|--|--|--|--|--|---------|-----|---|-----|-----|---|-----|-----|---|------------------|-----|---|---------------|-------------------------------|
|  |  |  |  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                  | Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan                           | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                    | Paket   | Trw | = | 8   | Trw | = | 8   | Trw | = | Rp 33.010.000,00 | Trw | = | Rp 33.010.000 | Kasubbag Umum dan Kepegawaian |
|  |  |  |  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan          | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan | Dokumen | Trw | = | 4   | Trw | = | 4   | Trw | = | Rp 9.360.000,00  | Trw | = | Rp 9.300.000  | Kasubbag Umum dan Kepegawaian |
|  |  |  |  | Fasilitas Kunjungan Tamu                                 | Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu                             | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                      | Laporan | Trw | = | 12  | Trw | = | 12  | Trw | = | Rp 9.715.000,00  | Trw | = | Rp 9.715.000  | Kasubbag Umum dan Kepegawaian |
|  |  |  |  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD     | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD           | Laporan | Trw | = | 12  | Trw | = | 12  | Trw | = | Rp 57.570.000,00 | Trw | = | Rp 57.453.500 | Kasubbag Umum dan Kepegawaian |
|  |  |  | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |  |  |  |         |     |   |     |     |   |     |     |   |                  |     |   |               |                               |
|  |  |  |  | Pengadaan Mebel  | Tersedianya Mebel  | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan   | Unit    | Trw | = | 30  | Trw | = | 30  | Trw | = | Rp 9.900.000,00  | Trw | = | Rp 9.900.000  | Kasubbag Umum dan Kepegawaian |
|  |  |  |  | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                    | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya                            | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                      | Unit    | Trw | = | 4   | Trw | = | 4   | Trw | = | Rp 70.500.000,00 | Trw | = | Rp 70.100.000 | Kasubbag Umum dan Kepegawaian |
|  |  |  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             |  |  |  |         |     |   |     |     |   |     |     |   |                  |     |   |               |                               |
|  |  |  |  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                           | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat                       | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                | Laporan | Trw | = | 240 | Trw | = | 240 | Trw | = | Rp 5.120.000,00  | Trw | = | Rp 5.120.000  | Kasubbag Umum dan Kepegawaian |

|  |  |  |   |   |  |  |         |     |   |    |     |   |    |     |   |                   |     |   |                |                               |
|--|--|--|---|---|--|--|---------|-----|---|----|-----|---|----|-----|---|-------------------|-----|---|----------------|-------------------------------|
|  |  |  |   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | Laporan | Trw | = | 12 | Trw | = | 12 | Trw | = | Rp 42.800.000,00  | Trw | = | Rp 42.253.927  | Kasubbag Umum dan Kepegawaian |
|  |  |  |   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | Laporan | Trw | = | 12 | Trw | = | 12 | Trw | = | Rp 60.438.000,00  | Trw | = | Rp 60.133.000  | Kasubbag Umum dan Kepegawaian |
|  |  |  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |   |  |  |         |     |   |    |     |   |    |     |   |                   |     |   |                |                               |
|  |  |  |   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Unit    | Trw | = | 12 | Trw | = | 10 | Trw | = | Rp 121.050.000,00 | Trw | = | Rp 114.999.651 | Kasubbag Umum dan Kepegawaian |
|  |  |  |   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar                                       | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar                                       | Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya  | Unit    | Trw | = | 2  | Trw | = | 2  | Trw | = | Rp 141.524.000,00 | Trw | = | Rp 141.245.350 | Kasubbag Umum dan Kepegawaian |
|  |  |  |   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | Unit    | Trw | = | 12 | Trw | = | 12 | Trw | = | Rp 21.100.000,00  | Trw | = | Rp 21.050.000  | Kasubbag Umum dan Kepegawaian |
|  |  |  |   | Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                       | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | Unit    | Trw | = | 1  | Trw | = | 1  | Trw | = | Rp 49.011.920,00  | Trw | = | Rp 48.965.000  | Kasubbag Umum dan Kepegawaian |
|  |  |  |   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                 | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi         | Unit    | Trw | = | 4  | Trw | = | 4  | Trw | = | Rp 584.686.919,00 | Trw | = | Rp 578.681.766 | Kepala UPT                    |

|  |  |                                      |   |  |  |  |          |          |   |           |          |   |             |          |   |                             |          |   |                      |  |
|--|--|--------------------------------------|---|--|--|--|----------|----------|---|-----------|----------|---|-------------|----------|---|-----------------------------|----------|---|----------------------|--|
|  |  | PROGRAM<br>PENYELENGG<br>ARAAN JALAN |   |  |  |  |          |          |   |           |          |   |             |          |   |                             |          |   |                      |  |
|  |  |                                      | Penyelenggaraan<br>Jalan Kabupaten/<br>Kota |  |  |  |          |          |   |           |          |   |             |          |   |                             |          |   |                      |  |
|  |  |                                      |   | Penyusunan<br>Rencana,<br>Kebijakan,<br>Strategi<br>Pengembang<br>an Jaringan<br>Jalan Serta<br>Perencanaan<br>Teknis<br>Penyelenggar<br>aan Jalan dan<br>Jembatan | Tersusunnya<br>Rencana,<br>Kebijakan,<br>Strategi dan<br>Teknis<br>Pengembangan<br>Jaringan Jalan<br>serta<br>Perencanaan<br>Teknis<br>Penyelenggara<br>an Jalan dan<br>Jembatan | Jumlah Dokumen<br>Rencana,<br>Kebijakan, Strategi<br>dan Teknis<br>Pengembangan<br>Jaringan Jalan<br>serta Perencanaan<br>Teknis<br>Penyelenggaraan<br>Jalan dan<br>Jembatan yang<br>Disusun | Dokumen  | Trw<br>4 | = | 6         | Trw<br>4 | = | 6           | Trw<br>4 | = | Rp<br>390.750.000,00        | Trw<br>4 | = | Rp<br>388.435.150    | Perencana<br>Ahli Muda                       |
|  |  |                                      |   | Pembangunan<br>Jalan   | Terbangunnya<br>Jalan  | Panjang Jalan<br>yang Dibangun   | KM       | Trw<br>4 | = | 0,24      | Trw<br>4 | = | 0,423       | Trw<br>4 | = | Rp<br>1.074.793.600,00      | Trw<br>4 | = | Rp<br>1.070.501.000  | Teknik<br>Jalan dan<br>Jembatan<br>Ahli Muda |
|  |  |                                      |   | Rekonstruksi<br>Jalan  | Terekonstruksin<br>ya Jalan  | Panjang Jalan<br>yang<br>Direkonstruksi  | KM       | Trw<br>4 | = | 8,09      | Trw<br>4 | = | 10,77<br>12 | Trw<br>4 | = | Rp<br>27.407.406.020,0<br>0 | Trw<br>4 | = | Rp<br>27.208.591.143 | Teknik<br>Jalan dan<br>Jembatan<br>Ahli Muda |
|  |  |                                      |   | Pemeliharaan<br>Berkala Jalan  | Terpeliharanya<br>Jalan Secara<br>Berkala  | Panjang Jalan<br>yang Dipelihara<br>Secara Berkala   | KM       | Trw<br>4 | = | 19,8<br>6 | Trw<br>4 | = | 19,86       | Trw<br>4 | = | Rp<br>3.132.345.600,00      | Trw<br>4 | = | Rp<br>3.117.445.500  | Teknik<br>Jalan dan<br>Jembatan<br>Ahli Muda |
|  |  |                                      |   | Rehabilitasi<br>Jembatan   | Terehabilitasinya<br>Jembatan  | Jumlah Jembatan<br>yang Direhabilitasi   | Jembatan | Trw<br>4 | = | 1         | Trw<br>4 | = | 1           | Trw<br>4 | = | Rp<br>288.000.000,00        | Trw<br>4 | = | Rp<br>287.037.000    | Teknik<br>Jalan dan<br>Jembatan<br>Ahli Muda |
|  |  |                                      |   | Pembangunan<br>Jembatan  | Terbangunnya<br>Jembatan   | Jumlah Jembatan<br>yang Dibangun   | Jembatan | Trw<br>4 | = | 1         | Trw<br>4 | = | 1           | Trw<br>4 | = | Rp<br>2.419.200.000,00      | Trw<br>4 | = | Rp<br>2.409.918.000  | Teknik<br>Jalan dan<br>Jembatan<br>Ahli Muda |



|  |  |  |   |  |   |  |         |          |   |           |          |   |       |          |   |                      |          |   |                   |                                  |
|--|--|--|---|--|---|--|---------|----------|---|-----------|----------|---|-------|----------|---|----------------------|----------|---|-------------------|----------------------------------|
|  |  |  |   | Normalisasi/R<br>estorasi<br>Sungai  | Terlaksananya<br>Normalisasi/<br>Restorasi<br>Sungai  | Panjang Sungai<br>yang<br>Dinormalisasi/Dire<br>storasi  | KM      | Trw<br>4 | = | 0,25      | Trw<br>4 | = | 0,25  | Trw<br>4 | = | Rp<br>818.025.300,00 | Trw<br>4 | = | Rp<br>815.895.000 | Teknik<br>Pengairan<br>Ahli Muda |
|  |  |  |   | Penyusunan<br>Rencana<br>Teknis dan<br>Dokumen<br>Lingkungan<br>Hidup untuk<br>Konstruksi<br>Bendungan,<br>Embung, dan<br>Bangunan<br>Penampung<br>Air Lainnya | Tersusunnya<br>Rencana Teknis<br>dan Dokumen<br>Lingkungan<br>Hidup untuk<br>Konstruksi<br>Bendungan,<br>Danau, dan<br>Bangunan<br>Penampung Air<br>Lainnya | Jumlah Dokumen<br>Rencana Teknis<br>dan Dokumen<br>Lingkungan Hidup<br>untuk Konstruksi<br>Bendungan,<br>Danau dan<br>Bangunan<br>Penampung Air<br>Lainnya yang<br>Disusun | Dokumen | Trw<br>4 | = | 1,00      | Trw<br>4 | = | 1     | Trw<br>4 | = | Rp<br>64.362.000,00  | Trw<br>4 | = | Rp<br>63.757.000  | Teknik<br>Pengairan<br>Ahli Muda |
|  |  |  | Pengembangan<br>dan Pengelolaan<br>Sistem Irigasi<br>Primer dan<br>Sekunder pada<br>Daerah Irigasi<br>yang Luasnya di<br>Bawah 1000 Ha<br>dalam 1 (Satu)<br>Daerah<br>Kabupaten/ Kota |  |   |  |         |          |   |           |          |   |       |          |   |                      |          |   |                   |                                  |
|  |  |  |   | Pembangunan<br>Jaringan<br>Irigasi<br>Permukaan  | Terbangunnya<br>Jaringan Irigasi<br>Permukaan   | Panjang Jaringan<br>Irigasi Permukaan<br>yang Dibangun   | KM      | Trw<br>4 | = | 0,04<br>5 | Trw<br>4 | = | 0,045 | Trw<br>4 | = | Rp<br>125.000.000,00 | Trw<br>4 | = | Rp<br>124.577.000 | Teknik<br>Pengairan<br>Ahli Muda |
|  |  |  |   | Pembangunan<br>Jaringan<br>Irigasi Rawa  | Terbangunnya<br>Jaringan Irigasi<br>Rawa  | Panjang Jaringan<br>Irigasi Rawa yang<br>Dibangun  | KM      | Trw<br>4 | = | 0,06      | Trw<br>4 | = | 0,06  | Trw<br>4 | = | Rp<br>199.560.000,00 | Trw<br>4 | = | Rp<br>199.015.000 | Teknik<br>Pengairan<br>Ahli Muda |
|  |  |  |   | Peningkatan<br>Jaringan<br>Irigasi<br>Permukaan  | Meningkatnya<br>Jaringan Irigasi<br>Permukaan   | Panjang Jaringan<br>Irigasi Permukaan<br>yang Ditingkatkan   | KM      | Trw<br>4 | = | 0,14<br>5 | Trw<br>4 | = | 0,145 | Trw<br>4 | = | Rp<br>722.856.550,00 | Trw<br>4 | = | Rp<br>721.238.050 | Teknik<br>Pengairan<br>Ahli Muda |
|  |  |  |   | Rehabilitasi<br>Jaringan<br>Irigasi<br>Permukaan   | Terehabilitasinya<br>Jaringan Irigasi<br>Permukaan  | Panjang Jaringan<br>Irigasi Permukaan<br>yang Direhabilitasi   | KM      | Trw<br>4 | = | 0,28<br>3 | Trw<br>4 | = | 0,283 | Trw<br>4 | = | Rp<br>704.751.000,00 | Trw<br>4 | = | Rp<br>702.215.000 | Teknik<br>Pengairan<br>Ahli Muda |











|  |  |  |  |   |   |   |         |     |   |      |     |   |     |     |   |                   |     |   |                |                              |
|--|--|--|--|---|---|---|---------|-----|---|------|-----|---|-----|-----|---|-------------------|-----|---|----------------|------------------------------|
|  |  |  | Penyelesaian Masalah Tanah Kosong          |   |   |   |         |     |   |      |     |   |     |     |   |                   |     |   |                |                              |
|  |  |  |  | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong                | Laporan | Trw | = | 1000 | Trw | = | 500 | Trw | = | Rp 167.380.000,00 | Trw | = | Rp 167.220.550 | Analisis Kebijakan Ahli Muda |
|  |  |  | Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong |   |   |   |         |     |   |      |     |   |     |     |   |                   |     |   |                |                              |
|  |  |  |  | Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong  | Terlaksananya Inventarisasi Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota   | Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi. | Laporan | Trw | = | 50   | Trw | = | 50  | Trw | = | Rp 275.498.000,00 | Trw | = | Rp 255.140.190 | Analisis Kebijakan Ahli Muda |

Dari tabel diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pada tahun 2024 penyerapan anggaran ataupun realisasi kinerja dan anggaran Triwulan IV Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat sudah cukup. Untuk realisasi keuangan Triwulan IV tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 53.945.351.906,00,- atau 98,54 persen dari total anggaran keseluruhan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat sebesar Rp. 54.744.096.416,00,-

Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2024 bersumber dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat tahun 2024 yang tidak terealisasi adalah :

Sub Kegiatan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana, jumlah anggaran Rp.82.502.246,00 dan target kegiatan 3 Unit. Realisasi kegiatan 0 Unit dan anggaran sebesar Rp 0 atau 0%.

**Penjelasan :**

1. Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota bertujuan untuk pemenuhan SPM Perumahan Rakyat, yaitu berupa Pembangunan/ Rehabilitasi Rumah layak Huni bagi Korban Bencana Alam (Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2028, Pasal 1 Ayat 14, kecuali kebakaran), jumlah Bantuan Rumah Bencana sebanyak 3 (tiga) Unit Rumah.
2. Kegiatan tersebut tidak dapat terealisasi dikarenakan:
  - a. Berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 29 tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, SPM dapat dilaksanakan setelah terbit surat penetapan bencana dari Bupati/Walikota dan bencana tersebut mengakibatkan kerusakan pada rumah.

- b. Bencana alam yang terjadi di Kabupaten Lampung Barat sejak Januari – Desember Tahun 2024 tidak ada mengakibatkan kerusakan berat pada rumah.
3. SPM Perumahan Rakyat sudah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 dan tidak dapat terealisasi, penilaian yang diberikan oleh Kementerian dalam Negeri Republik Indonesia sesuai Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 penilaian N/A (Not Available) yaitu tidak tersedia.

Pada tahun 2024, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menetapkan sebanyak 5 sasaran dengan 5 indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas Infrastruktur Jalan.
  - Persentase Jalan Mantap  
Pada Triwulan IV tahun 2024 ditargetkan sebesar 64,90%. Pada Triwulan IV tahun 2024 sasaran target kinerja tersebut terpenuhi dengan capaian sebesar 60,47%.
2. Meningkatnya Layanan Infrastruktur Irigasi
  - Persentase Luas Layanan Irigasi  
Pada Triwulan IV tahun 2024, sasaran kinerja target tersebut sebesar 58,17%. Pada Triwulan IV tahun 2024 capaian target sasaran kinerja tersebut sebesar 57,34%.
3. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman
  - Persentase Sarana dan Prasarana Lingkungan  
Pada Triwulan IV tahun 2024, sasaran kinerja tersebut ditargetkan sebesar 78,78%. Pada Triwulan IV tahun 2024 capaian target sasaran kinerja tersebut sebesar 78,01%.
4. Meningkatnya Pemanfaatan Lahan Sesuai RTRW
  - Persentase Luas Lahan Yang dimanfaatkan Sesuai dengan Rencana Tata Ruang

Pada Triwulan IV tahun 2024, sasaran kinerja tersebut ditargetkan sebesar 100%. Pada Triwulan IV tahun 2024 capaian target sasaran kinerja tersebut sebesar 100%.

5. Meningkatnya Sertifikasi Lahan Pemerintah

- Persentase Lahan Yang disertifikasi

Pada Triwulan IV tahun 2024, sasaran kinerja tersebut ditargetkan sebesar 100%. Pada Triwulan IV tahun 2024 capaian target sasaran kinerja tersebut sebesar 100%.

## **BAB III**

### **PENUTUP**

Dalam tahun 2024 Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat menetapkan sebanyak 5 (lima) sasaran dengan 5 (lima) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan terdiri dari 1 indikator Persentase Jalan Mantap dengan target Kinerja sebesar 64,9 % dengan realisasi 58,8 % maka nilai 90.00%
- Sasaran 2 Meningkatnya Layanan Infrastruktur Irigasi terdiri dari 1 indikator Persentase Luas Layanan Irigasi dengan target kinerja sebesar 58,17% dengan realisasi 58,17% nilai 100.00 %
- Sasaran 3 Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman terdiri dari 1 indikator Persentase Sarana dan Prasarana Lingkungan dengan Target kinerja 78,78% dan realisasi 79,64% nilai 101.00%
- Sasaran 4 Meningkatnya Pemanfaatan Lahan Sesuai RTRW terdiri dari 1 indikator Persentase Luas Lahan Yang dimanfaatkan Sesuai dengan Rencana Tata Ruang dengan target kinerja 100,00 % dan realisasi 100,00 % nilai 100,00 %
- Sasaran 5 Meningkatnya Sertifikasi Lahan Pemerintah terdiri dari 1 indikator Persentase Lahan Yang disertifikasi dengan target kinerja 100,00 % dan realisasi 100,00 % maka nilai 100,00 %

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 5 sasaran tersebut, 4 sasaran telah sesuai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dan 1 sasaran tidak mencapai target yaitu Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan.

Dalam Tahun Anggaran 2024 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung

Barat dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 54.744.096.416,00 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 53.945.351.906,00, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2024 Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat kondisi anggaran adalah Silpa Rp 798.744.510,00.

Keberhasilan eksternal Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam melaksanakan kegiatan sangat bergantung pada beberapa faktor penting. Pertama, keterlibatan dan konsultasi pemangku kepentingan eksternal seperti masyarakat dan organisasi non-pemerintah, memberikan wawasan dan dukungan yang berharga. Kedua, komunikasi efektif dengan pihak eksternal membangun kepercayaan dan mencegah kesalahpahaman. Ketiga, kolaborasi dan kemitraan dengan berbagai pihak eksternal meningkatkan sumber daya dan jangkauan kegiatan. Keempat, akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan sumber daya dan pengambilan keputusan membangun kepercayaan publik. Terakhir, penggunaan teknologi dan inovasi meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi kegiatan. Dengan memperhatikan faktor-faktor ini, Dinas PUPR dapat memperkuat dukungan eksternal dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan..

Keberhasilan internal Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam melaksanakan kegiatan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor kunci. Pertama, kepemimpinan yang efektif dengan visi yang jelas dan kemampuan menginspirasi tim. Kedua, perencanaan yang matang dengan tujuan terukur dan alokasi sumber daya yang efisien. Ketiga, komunikasi internal yang baik untuk memastikan koordinasi dan kolaborasi yang lancar. Keempat, keterlibatan aktif pegawai dalam setiap tahapan kegiatan. Kelima, monitoring dan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan pencapaian tujuan dan identifikasi masalah. Terakhir, pengelolaan risiko yang efektif untuk meminimalkan dampak negatif yang mungkin timbul. Dengan memperhatikan

faktor-faktor ini, Dinas PUPR dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya..

Beberapa permasalahan Selama pelaksanaan kegiatan tahun 2024, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menghadapi beberapa masalah Pertama, keterbatasan anggaran menghambat pelaksanaan rencana kegiatan yang telah ditetapkan. Kedua, kurangnya koordinasi antar unit kerja menyebabkan tumpang tindih tugas dan konflik pengambilan keputusan. Ketiga, keterbatasan sumber daya manusia baik dari segi kuantitas maupun kualitas menghambat efektivitas pelaksanaan kegiatan. Keempat, perubahan lingkungan seperti bencana alam dan perubahan iklim menimbulkan penundaan atau bahkan pembatalan kegiatan. Permasalahan-permasalahan ini perlu diatasi agar Dinas PUPR dapat mencapai tujuan dan melaksanakan tugasnya secara optimal.

Dalam menghadapi permasalahan yang sering muncul selama pelaksanaan kegiatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) perlu mengambil langkah-langkah proaktif. Diawali dengan evaluasi menyeluruh untuk mengidentifikasi akar permasalahan, diikuti dengan prioritasasi masalah berdasarkan urgensi dan dampaknya. Kemudian, dibentuklah tim kerja untuk merencanakan solusi yang sesuai dengan sumber daya yang ada. Alokasi sumber daya yang memadai menjadi kunci keberhasilan implementasi solusi. Koordinasi antar unit kerja yang efektif, serta komunikasi dan konsultasi yang terbuka dengan semua pemangku kepentingan, memastikan semua pihak terlibat dan memahami peran masing-masing. Monitoring dan evaluasi berkala dilakukan untuk mengukur kemajuan dan menyesuaikan solusi jika diperlukan. Pelaporan dan akuntabilitas yang transparan kepada pemangku kepentingan menunjukkan pertanggungjawaban perangkat daerah. Terakhir, pembelajaran dan perbaikan berkelanjutan dari setiap pengalaman menjadi dasar untuk mencegah terulangnya permasalahan

di masa depan, sehingga meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan Dinas PUPR.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Unit Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Lampung Barat.

Liwa, Februari 2025

PL. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT,



**MIA MIRANDA, S.T**

Pembina Tk.I

NIP. 19720905 200212 2 004